

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

promise and	আনজির টেরিটাপ্তমেল লিঃ
ঠিকানা	Gazirchat, Baipail, Ashulia
কারখানার কোড	DHK055
কালাৰ কোড	

ায়লের ধরণ	া: অগ্নি মুল্যান্ত্ৰন প	ৰ্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
	Steel or temporary structure not conforming to Type-I construction on uilding more than 4 storey high	Roof-top of
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	F	
কাৰ্যক্ৰম	Remove temporary structure from roof top	$\neg \bot$
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্নথানার কার্বক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	09-77-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2590	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00	⊣

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	09-77-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হুবুনি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	☐ Inadequate horizontal separation ☐ Inadequate vertical separation
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	o9−27−507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পর্যবেষ্কণ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র ক্রান্থ্যনার	
কাৰ্যক্ৰম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	09-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্ত ব্য	2022-06-25 00:00:00

প্রিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্র্যবেষ্ণ্য equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	09-22-5024
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন	Door width less than minimum (1.0m) Door do not swing outward Corridor and
প্ৰবেষ্কণ	Passageways width less than minimum \square Passage Obstructed
ক্যাপ	
আইটেম	
اعادرهم	
<u>ক্যাভাগার</u>	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

	m
I-CT < 1.0 k λ l	☐ Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	09-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum(0.9m) Others same as above
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Doors on all escape routes to open in the direction of travel ☐ Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. ☐ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	09-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
_স .১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	09-27-5074
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

న. ని	১. পর্ববেষ্ষণ		
orf	রিদর্শন ।⊓ .		
	ন্দ্ৰশূৰ্ণ □ । ব্ৰহ্মণ	Floor occupancy more than allowed	
<u></u>	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	<u> ই্টেম</u>		
ক্য	াটাগরি		
১.	১. কাৰ্যক্ৰম	T	
		III.	刁
	কাৰ্যক্ৰম	Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the Guidelines Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guidelines.	
	সুপারিশের		71
	<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
	কার্থানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.	
	<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস]
	চুডান্ত সময়সীমা	09-77-5074]
	সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
- 1 - 1	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
	মন্ত ব্য	2022-06-25 00:00:00] [
L			

	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Staircase susceptible to fire and smoke propagating from adjacent open space Stair width less than required Riser & Tread tolerance of a flight not within limit Number of Handrails less than required Stairway door not closed Stairway door not Fire Door Space outside Exit Doorway not at same level as that of the inside Exit access doors do not swing in the direction flow Number of exit less than required Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	09-27-5074
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Staircase susceptible to fire and smoke propagating from adjacent open space Stair width less than required Riser & Tread tolerance of a flight not within limit Number of Handrails less than required Stairway door not closed Stairway door not Fire Door Space outside Exit Doorway not at same level as that of the inside Exit access doors do not swing in the direction flow Number of exit less than required Obstruction in Stairway
ıı	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	09-77-5071	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুর্না	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures | Staircase susceptible to fire and smoke propagating from adjacent open space | Stair width less than required | Riser & Tread tolerance of a flight not within limit | Number of Handrails less than required | Stairway door not closed | Stairway door not Fire Door | Space outside Exit Doorway not at same level as that of the inside | Exit access doors do not swing in the direction flow | Number of exit less than required | Obstruction in Stairway

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	09-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন || No Fire Door || Ceiling height less than required || Width of Passageway less than পর্যবেষ্ণন required || No Fire Door || No illuminated exit sign ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

১৩.১. কার্যক্রম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide কাৰ্যক্ৰম clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light. 'সুপার<u>ি</u>শের ভিখ্যসূত্ৰ <u>—</u> কার্য্থানার We will provide the recommend requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 09-11-5070 *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

পৰিদৰ্শন || Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. || Naked lights in storage || পর্যবেষ্ণন Others same as above ক্যাপ অাইটেম ক্যাটাগৰি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্ষপ	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide the recommend requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	0 % - 7 7 - 5 0 7 d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

১৫. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন U Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. U Naked lights in storage U প্ৰ্যবেষ্ক্ৰণ Others same as above ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	We will provide the recommend requirements as per suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	09-77-5074
সংশোধিত	07-07-79-0
সময়সীমা	0,000
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

১৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No Smoke and Heat Vents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রাগরি		

১৬.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)	
সুপারিশের	Trovide smoke and near vents as required (e.g. storage, etc.)	
ভ্খ্য <u>সূত্র</u>		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	09-77-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রমনি	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00	

১৭. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Exit signs not clearly visible Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs for lifts and stairs Means of Escape lack Emergency Lighting	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

৭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Remove and replace incorrect directional signs. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	09-22-5024	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00	

| Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not পরিদর্শন signposted | Exit signs not clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and পর্যবেষ্ণন English Exit instructions in case of emergency | No Bangla signs for lifts and stairs | Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম \blacksquare Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will provide the recommend requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**৬ মাস চুড়ান্ত 02-22-5029 সংশোধিত 07-07-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

১৯. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন | Less than 1 time each month | Training of the Trainers not performed | Less than 4 পর্যবেষ্কণ times a year | Training of the Trainers not performed
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাণবি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম \blacksquare Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines \blacksquare Provide training to কাৰ্যক্ৰম the Trainers I Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan সুপারি<u>শে</u>র তথ্যসূত্র — কারখানার We will provide the recommend requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত 09-77-5071 *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 2022-06-25 00:00:00 মন্তব্য

পরিদর্শন Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly পর্ববেষ্ণণ Cylinder expired
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম \parallel Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার We will provide the recommend requirements as per suggestion. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত 09-77-5071 সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

২১. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন □ No regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and পর্যবেষ্কণ expiry/re-service labels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including কাৰ্যক্ৰম inspection and expiry/re-service labels. সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার We will provide the recommend requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড 09-77-5071 সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

	No sand bucket No water filled bucket No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

177-1 11 1				
२२.ऽ. कायक	ং২.১. কার্যক্রম			
<\0.4\0.\0\0.\0\0.\0\0.\0\0.\0\0.\0\0.\0	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
[কাশক্রম	we will provide the recommend requirements as per suggestion.			
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ			
চুডান্ত সময়সীমা	09-77-5074			
[ત્રમન્નત્રામા	07-07-790			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি			
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00			

২৩. পর্যবেক্ষণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	No automatic fire detection and alarm system		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
২৩.১. কার্যত	২৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	09-77-507d		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি		
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00	╛╽	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্বক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	09-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00