

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্কণের তথ্য

কারখানার নাম	কান ক্যান্ট্রী লিঃ
ঠিকানা	Haji Rafiz Uddin Tower, Uniq Bus Stand, Ashulia EPZ Road
কারখানার কোড	DHK218
কালার কোড	

মূল্যায়নের ২	বিণঃ বৈঘুতিক মুল্যায়ন	প্ৰব্বেষ্ফ্ৰণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ 	The generator room is not properly segregated from presence of non Fire-rated Door No detector in equipment is present in the generator room The the rquirement of the guidelines No cover on the earthing of generator instead of two No earth fagenerator room No detector in generator room	generator room size does not meet cable trench [] One point frame
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

১.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. কাৰ্যক্ৰম Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Provide two-point earthing for the generator frame. Provide earth fault protection সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 09-55-2056 সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 20-10-2020 visit Observation: No detector in generator room. No firefighting equipment is present in the generator room [] The generator room size does not meet the rquirement of the guidelin. No cover on the cable trench . One point frame মন্তব্য earthing of generator instead of two. Oil in generator room No detector in generator room 14-09-2021 No detector in generator room. No firefighting equipment is present in the generator room. The generator room size is small than guidlines. No cover on the cable trench. One point frame earthing of generator.

২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door \(\] No detector in generator room \(\] No firefighting equipment is present in the generator room \(\] The generator room size does not meet the rquirement of the guidelines \(\] No cover on the cable trench \(\] One point frame earthing of generator instead of two \(\] No earth fault protection provided \(\] Oil in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room Provide room for generator as per the guidelines Install appropriate detectors
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	₹ € - 0 © - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
ম ন্তব্য	20–10–2020 visit Observation:No detector in generator room 14–09–2021 No detector in generator room. Fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room is not provided.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door \(\text{No detector in generator room } \text{No firefighting equipment is present in the generator room } \(\text{The generator room size does not meet the rquirement of the guidelines } \text{No cover on the cable trench } \(\text{One point frame earthing of generator instead of two } \text{No earth fault protection provided } \(\text{Oil in generator room } \text{No detector in generator room} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰয়	-
কাৰ্যক্ৰম	Provide cover on the cable trench Remove oil from generator room and keep it clean
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	20–10–2020 visit Observation:No cover on the cable trench 21–01–2020 No cover on the cable trench. Oil found in generator room.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB MDB/DB/SDB door not earthed No or empty earth bar/neutral bar Connections without lug MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD Provide কাৰ্যক্ৰম earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB [] Provide duplicate earth leads for MDB সুপারি<u>শের</u> ভখ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 20-10-2020 visit Observation: No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB. MDB/DB/SDB door not earthed .Connections without lug . MDB does not have মন্তব্য duplicate earth leads 14-09-2021 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB. MDB/DB/SDB door not earthed. Connections without lug . MDB does not have duplicate earth leads.

6	. পর্ববেষ্ণ	1
		No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB MDB/DB/SDB door not earthed No or empty earth bar/neutral bar Connections without lug MDB does not have duplicate earth leads
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	<i>६.</i> ১. কার্থ	্ৰুজন জন

<u>৫.১. কাৰ্যক্র</u> ু	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুবানি
মন্তব্য	20–10–2020 visit Observation:Connections without lug. 14–09–2021 Connections without lug.

পরিদর্শন 🛮 Connections without lug 🖟 Undressed messy wiring/cables	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure secured connections with lug | Replace undressed messy wiring/cables কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 20-10-2020 visit Observation: Connections without lug. Undressed messy wiring/cables 14-09-2021 Connections without lug. Undressed messy মন্তব্য wiring/cables.

৭. প্ৰ(<	1 2 99
 পিরিদ	ৰ্শন উৰ্জ্ব Lightning protection system not available
পর্ববে	জন Elighthing protection system not available
প্যাণ পাইটে	্ট্ৰ ম
कााा	গরি

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্ন্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	₹%-0%-₹0%9
সংশোধিত সম্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:On the factory roof top Lightning protection system is not installed. 14-09-2021 On the factory roof top Lightning protection system is not installed. But design submitted for approval.