



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশনস সাপোর্ট লি;
ঠিকানা	Baniarchala (Memberbari), Bhabanipur, Rajendrapur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP123
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: **বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No separate room for the transformer <input type="checkbox"/> Transformer room walls less than 4hr fire resistance <input type="checkbox"/> Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr rated wall from Transformer. <input type="checkbox"/> No door in Transformer room <input type="checkbox"/> No separating wall between Switchgears and Transformer <input type="checkbox"/> Transformer inaccessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): <input type="checkbox"/> Transformer room was separated. <input type="checkbox"/> Transformer room walls was 4hr fire resistance <input type="checkbox"/> Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. <input type="checkbox"/> Door was installed in Transformer room <input type="checkbox"/> Separating wall was installed between Switchgears and Transformer <input type="checkbox"/> Transformer was accessible

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No separate room for the transformer <input type="checkbox"/> Transformer room walls less than 4hr fire resistance <input type="checkbox"/> Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. <input type="checkbox"/> No door in Transformer room <input type="checkbox"/> No separating wall between Switchgears and Transformer <input type="checkbox"/> Transformer inaccessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): <input type="checkbox"/> Transformer room was separated. <input type="checkbox"/> Transformer room walls was 4hr fire resistance <input type="checkbox"/> Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. <input type="checkbox"/> Door was installed in Transformer room <input type="checkbox"/> Separating wall was installed between Switchgears and Transformer <input type="checkbox"/> Transformer was accessible

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No separate room for the transformer <input type="checkbox"/> Transformer room walls less than 4hr fire resistance <input type="checkbox"/> Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. <input type="checkbox"/> No door in Transformer room <input type="checkbox"/> No separating wall between Switchgears and Transformer <input type="checkbox"/> Transformer inaccessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): <input type="checkbox"/> Transformer room was separated. <input type="checkbox"/> Transformer room walls was 4hr fire resistance <input type="checkbox"/> Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. <input type="checkbox"/> Door was installed in Transformer room <input type="checkbox"/> Separating wall was installed between Switchgears and Transformer <input type="checkbox"/> Transformer was accessible

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Combustible and junk materials in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): □ The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Combustible and junk materials was not available in the generator room

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Combustible and junk materials in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): □ The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Combustible and junk materials was not available in the generator room

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Combustible and junk materials in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove combustible materials from generator room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): □ The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ Combustible and junk materials was not available in the generator room

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ connection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): □ Clear identification mark was available on distribution panel □ Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration was available. □ Connection was done with lugs

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ  No clear identification mark on distribution panel  No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration  connection without lug

কাপ  
আইটেম  
ক্যাটাগরি

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. <input type="checkbox"/> Provide cover on the cable trench <input type="checkbox"/> Ensure cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): <input type="checkbox"/> Clear identification mark was available on distribution panel <input type="checkbox"/> Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration was available. <input type="checkbox"/> Connection was done with lugs

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ  No instruction for first aid to electrical shock  Connection without lug  No clear identification mark on distribution board

কাপ  
আইটেম  
ক্যাটাগরি

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): <input type="checkbox"/> Instruction for first aid to electrical shock was available. <input type="checkbox"/> Connection was done with lugs. <input type="checkbox"/> Clear identification mark was available on distribution board

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ  No instruction for first aid to electrical shock  Connection without lug  No clear identification mark on distribution board

কাপ  
আইটেম  
ক্যাটাগরি

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম  Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Ensure cabling with lugs

সুপারিশের  
তথ্যসূত্র

কারখানার  
কার্যক্রম

Already we have completed.

অগ্রাধিকার

প্রযোজ্য নয়

চূড়ান্ত  
সময়সীমা

-

সংশোধিত  
সময়সীমা

০১-০১-১৯৭০

অগ্রগতির  
অবস্থা

সংশোধিত

মন্তব্য

On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2):  Instruction for first aid to electrical shock was available.  Connection was done with lugs.  Clear identification mark was available on distribution board

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ  Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits

কাপ  
আইটেম  
ক্যাটাগরি

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম  Provide service ducts or insulated conduits

সুপারিশের  
তথ্যসূত্র

কারখানার  
কার্যক্রম

Already we have completed.

অগ্রাধিকার

৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ত  
সময়সীমা

-

সংশোধিত  
সময়সীমা

০১-০১-১৯৭০

অগ্রগতির  
অবস্থা

সংশোধিত

মন্তব্য

On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2):  Electric cables were passed through service shaft or insulated conduits