



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	অ্যারেনা কম্পজিট এন্ড স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি:
ঠিকানা	West Gomdandi, Boalkhali, Chattogram
কারখানার কোড	CHT016
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Corrosion on pre-fabricated shed was observed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The rustic surface to be cleansed and protection coating to be applied on the steel roof shed to protect them from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action to protect steel roof shed from corrosion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 26/02/2019: Not started any physical works On 06/02/2020: They just start the work for protecting rustic surface 08.07.2020: Work still not complete. 12.11.2020: Painting work unfinished. 07.01.2021: Painting work is ongoing. 01.09.2021: Protective coating is applied to the surface of the steel frame.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval plan and as built structural drawing were not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, dimensions, section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	08.07.2020: As built architectural, structural drawing and machine layout plan has been submitted to DIFE 12.11.2020: As-built drawing has been submitted to DIFE. 07.01.2021: As built drawing submitted to DIFE on 06/08/2019. 01.09.2021: No further documents submitted yet.