



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	রুপা এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	380/1-3, Tv Avenue, East Rampura
কারখানার কোড	DHK500
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· The generator room smaller than the required size · The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door · No detector in generator room · No firefighting equipment is present in the generator room · Combustible materials inside generator room · No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Remove Combustible materials from generator room. · Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· No earth bar/neutral bar · No instruction for first aid to electrical shock · Access obstructed/barred · Body & door not earthed · No clear identification mark on distribution board · MDB/SDB installed on the wooden board with non-standard enclosing door. · Combustible materials near DB · MCCB installed without enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Provide earthing to body & door. · Provide earth bar/neutral bar · Provide clear identification mark on distribution board. · Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board. · Enclose installed MCCB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· No earth bar/neutral bar · No instruction for first aid to electrical shock · Access obstructed/barred · Body & door not earthed · No clear identification mark on distribution board · MDB/SDB installed on the wooden board with non-standard enclosing door. · Combustible materials near DB · MCCB installed without enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock · Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box · Remove combustible materials from DBs nearest zone.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	