

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বি. ব্রাদার্স গার্সেন্ট্স কোং লিমিটেড (ইউনিট-২)
ঠিকানা	Barabo, Tarabo, Rupganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY036
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন sigr পর্ববেষ্ক্রণ Eng	xit sign missing Exit signs not illuminated at a posted Exit signs not clearly visible Directions in case of emergency Note that the body is signerable to be supposed to be supposed by the body in the body in the body in the body is signerable to be supposed by the body in the body in the body is signerable to be supposed by the body in the body is signerable to be supposed by the body in the body is signerable to be supposed by the body in the body is signerable to be supposed by the body in the body is signerable to be supposed by the body is signerable to be	onal signs missing $lacksquare$ No Bangla and
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম s	Provide adequate number and type of illumina seen from all corridors and evacuation paths. In national structions where necessary.	Provide English and Bangla Exit
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাখিকার</u> ১	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সম্মর্সীমা	_	
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	ল্ না ন	
মন্তব্য i	7–08–2020: Though exit signs are provided in Iluminated all time & some of the locations onl 09–11–2020: Exit sing provided but not illumina backup. some signs are only in english.	y english exit signs are posted.

Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not পরিদর্শন signposted | Exit signs not clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and পর্যবেষ্ণণ English Exit instructions in case of emergency | No Bangla signs for stairs | Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 17-08-2020: No emergency light is found in the required location. 09-11-2020: মন্তব্য Emergency light missing in the required location.

١	୭. পর্যবেষ্ণ	า
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Transformer room walls less than 4hr fire resistance No door in Transformer room No separating wall between Switchgears and Transformer Silica gel is in poor condition. No smoke detector
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and door for the Transformer room as per guide lines. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Replace the silica gel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	17-08-2020: No separating wall is provided between the transformer & substation room. Transformer silica gel is damaged & also the beater oil cup is empty. 09-11-2020- No separated wall provided between transformer 2 and substation room. and transformer 1 is open now separation wall provided and blocked by pfi panel. Silica gel is damaged and breather oil cup was empty.

3. পৰ্যবেষ্ফণ	
Alder No	Transformer room walls less than 4hr fire resistance \(\bigcup \) No door in Transformer room \(\bigcup \) o separating wall between Switchgears and Transformer \(\bigcup \) Silica gel is in poor andition. \(\bigcup \) No smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
5.6. 1114	·
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure and door for the Transformer room as per guide lines Install appropriate detectors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশো ধি ত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্ত ব্য	17-08-2020: No fire door & no smoke detector is provided in the transformer

৫. প্রবাবেষ্ড	ৰ্ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door No detector in generator room No firefighting equipment is present in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and door for the Generator room as per guide lines Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-08-2020: In the generator room no fire fighting equipment is provided, & also no fire door & smoke detector is installed. 09-11-2020: in the generator room (generator-2) fire extinguisher and smoke detector provided but fire rated door not provided. for generator 1 no detector provided.

৬. পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন | Combustible materials inside generator room | One point frame earthing of generator পর্যবেক্ষণ instead of two ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	\square Provide fire rated enclosure and door for the Generator room \square Install appropriate detectors.
সুপারিশের	detectors.
পুশাননে তথ্যসূত্র	
<u>ত দুখুখ</u> কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<u>চডান্ড</u>	
भूजाउ भूजगुर्भीमा	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির	m-r = mfr
অবস্থা	শুৰু হয়নি
ਹਰਤਾ	17-08-2020: Combustible materials oil is stored inside the generator room. 09-
মন্তব্য	11-2020: Combustable material and oil jar found near generator.

পরিদর্শন	Combustible materials inside generator room I One point frame earthing of generator
	instead of two
ক্যাপ	
<u>আইটেম্</u>	
ক্যাটাগরি	

	Demayo Combustible materials from generator room. Ensure double earthing of
কাৰ্যক্ৰম	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
<u> </u>	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	· 영화 역사이
บลวา	17-08-2020: Only one earthing point is provided in the generator body. 09-11-
মন্তব্য	2020: Only one earthing connection found for both generator.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Illumination of substation is poor I Separating wall extended up to the ceiling not available Panel door not earthed No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductor mat insufficient No cover on cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	\square Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and door for the Substation room. \square Ensure earthing of panel body $\&$ door with fitted condition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	17-08-2020: No enough illumination is present in the substation room. Distribution is not grounded. 09-11-2020: Proper illumination not provided and distribution board was not grounded.

2	. পর্ববেষ্ণ	1
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Illumination of substation is poor Separating wall extended up to the ceiling not available Panel door not earthed No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductor mat insufficient No cover on cable trench
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ক্যাড়াপাৰ		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire rated enclosure and door for the Substation room. ☐ Install appropriate detectors	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি	
<u>অবস্থা</u>	47. 00. 2020. Canaratina wall is not autonided up to the police first aid and	
মন্তব্য	17-08-2020: Separating wall is not extended up to the ceiling.First aid and artificial respiration are not kept in the substation room. 09-11-2020: separation wall is not extended up to the ceiling. First aid and artificial respirations was not available.	

১০. পৰ্যবেক্ষণ পরিদর্শন পরিদর্শন available Panel door not earthed No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductor mat insufficient No cover on cable trench

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

2 222 (1 (1)		
	,	
কাৰ্যক্ৰম	Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ত		
<i>न</i> भगगनीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি	
অবস্থা		
মন্তব্য	17-08-2020: In front of all the distribution boards in the substation room rubber mat is not kept. Cable trenches are not covered properly in the Transformer room. 09-11-2020: Cable trenches are not properly covered. rubber mats not provided in required position.	

১১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন Access obstructed/barred \(\text{Cable ends not properly crimped } \text{Connection without lug} \)
ক্যাপ আইটেম

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Repair broken/loose MCCB/MCB box. Provide earthing to body & door.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সময়সীমা	- a - a a to 1 -
অগ্রগতির	চলমান
<u>অবস্থা</u>	
	17–08–2020: All of the broken or damaged panel boards are removed from the
<u> মন্তব্য</u>	factory.Distribution boards are earthed in the proper way. 09–11–2020: not all the
	panels are earthed and door earthing missing in some panel boards.

পরিদর্শন Access obstructed/barred \(\) Cable ends not properly crimped \(\) Connection without lug ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম ☐ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock ☐ Remove কাৰ্যক্ৰম obstruction to ensure access to MDB/MCB Box [] Ensure well-dressed cabling with lugs সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমাল অবস্থা 17-08-2020: Though cable lug is used for connection in the cable end but it is not

crimped. Well dresses are not maintained inside the distribution board. 09-11-

2020: improper cable connection to busbar found.

প্ৰনিৰ্দ্দৰ	<u> </u>	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lu Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends স্পানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কান্ত্ৰশানান কাৰ্যক্ৰম আঞ্চাধিকান প্ৰশোজ্য লম চূড়ান্ত সম্মন্সীমা সংশোধিত সম্মন্সীমা অঞ্চাত্তিন অব্যা ত্ৰ্যক্ৰ হ্বনি 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it		
মাইটেন ক্যাটাগরি Asilipinর Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lu Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিজ সমরসীমা সংশোধিজ সমরসীমা অগ্রান্তির অবস্থা আগ্রান্তির অবস্থা 17–08–2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it		Ting/ cubics
ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যক্ষ Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lu Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্ষম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিজ সমরসীমা অগ্রগতির অব্যা ত্বিক হবলি 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	''''	
ত্ত.১. কাৰ্যক্ৰম Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lu Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাভিন অব্যা ত্বন হ্বনি 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
কাৰ্শক্ৰম Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lung replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends Properly solder cable ends	17191 11 1	
ি Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাজিন অব্যা অ্বাজিন অব্যা 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্য
ি Replace undressed messy wiring/cables in Properly solder cable ends সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা সংশোধিত সমগ্ৰসীমা অগ্ৰগতিন অ্বস্থা 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it		
জুপাসূত্ৰ কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ষ জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয় চূড়ান্ত সম্বাসীমা সংশোধিত সম্বসীমা জ্ঞাতিৰ অব্যা 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্ঞ কাৰ্যজন্ম	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ষম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাভিৰ অবস্থা 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	ভ৾খ্যসূত্ৰ	
<u> </u>	কার্থানার	
চুড়ান্ত সমস্মীমা সংশোধিত সমস্মীমা অঞ্চাতিব অবস্থা 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	কাৰ্যক্ৰম	
সম্প্ৰসীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা 17-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
সংশোধিত সমবসীমা ত্য-০১-১১৭০ <mark>অগ্রগতিব </mark> শুব্দ হ্বনি যা-08-2020: Insulated cable shafts are not used for electrical cable when it		
সম্যা ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত	সময়সীমা	
সমস্যামা ত্রুজ্ব হ্রানি ত্র হ্রানি ত্রুজ্ব হ্রানি ত্রানি ত্রুজ্ব হ্রানি ত্রানি ত্রুজ্ব হ্রানি ত্রুজ্ব হ্রানি ত্রানি ত্রুজ্ব হ্রানি ত্রানি	_	0/-0/-//90
প্ৰবস্থা বিশ্ব হ্ৰাণ বিশ্ব হৰ্ণ হ্ৰাণ বিশ্ব হৰ্ণ হৰ্ণ হৰ্ণ হৰ্ণ হৰ্ণ হৰ্ণ হৰ্ণ হৰ্ণ		~ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
াবিষ্	1	ু প্রকৃত্যনি
	<u>অবস্থা</u>	
Inasses through walls Stranded conductors are not provided with sleeve or ferrules		
and stranded conductors, cable sockets, 09-11-2020. Cable shaft or duct not	 মন্তবা	passes through walls. Stranded conductors are not provided with sleeve or ferrules

and stranded conductors cable sockets. 09-11-2020: Cable shaft or duct not

provided, Lugs not provided where required.

মন্তব্য

পরিদর্শন Lightning protection system not available			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্ 📗		
১৪.১. কার্ <u>থ</u>	<u></u>		
 কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্তব্য	17-08-2020: This Factory Electrical all drawing & design was approved on 38 task force meetings on 28/07/2019 but the factory didn't start their work till now. 09-11-2020: Factory did not collected the design & drawings from DIFE. Didn't start working.		

১৫. পর্যবেষ্ণণ ্যান্থণশাগ পূৰ্ব(বৃষ্কুণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Provide proper list and diagram for the circuit in front of every panel board. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 09–11–2020: no list and diagram available.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ
ক্যাপ_
আইটেম ক্যাটাগরি
ורודוטונץ
১৬.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম Cable penetration through wall is not properly sealed.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা ব্বিশ্ব শুক্ত হ্বলি
অবস্থা
মন্তব্য 09–11–2020: Cable penetrated through wall and not properly sealed.

৭. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	echanical Guard not provided for electrical equipments.	
<u>ক্যাপ্</u>		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide mechanical guard for electrical equipment and sewing machines.	1
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		1
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	_	
<u> </u>		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
বিশরবাশা অগ্রগতির		$ \ $
বিশ্বনাত্র অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
<u>মন্তব্য</u>	09–11–2020: mechanical guard was not provided.	
_		-

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Ca	able channel not covered.	
ক্যাপ আইটেম		
শাখডেশ ক্যাটাগরি		
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	እ <u>ላ</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Cable channel not covered properly.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	000000 300	
	প্র্যোগ্য ল্য	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুম্বনি	
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য	09-11-2020: Cable channel not properly covered.	

১৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন ্যাস্থান্ত্ৰ। প্ৰব্যবিষ্কৃণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কার্যক্রম provide proper sized cable according to the circuit breaker or install proper circuit কাৰ্যক্ৰম breaker according to the load. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 09-11-2020: Breaker found larger than its connected cable. মন্তব্য

গরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	ovide proper clearance for the panel boards.	
চ্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
भगणात्राम्		
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper clearance (1m) for the panel boards.	7
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর]
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	09-11-2020: we found goods in front of panel board.	

<u>১. পর্ববেষ্ণণ</u>	
পরিদর্শন 📙	
প্রবিষ্ণ e	arthing connection not available for electrical equipments.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কার্যত	
₹3.3. ₽ 173	<u>P</u> 9
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper earthing connection for electrical equipments and machines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	ব্র্থোজ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
অবস্থা	
মন্ত ব্য	09–11–2020: No earthing connection for the electrical equipment sockets and no
	fuse found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Br	oken and burned breaker found in the panel board.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Repair broken/loose MCCB/MCB box and removed burned MCB/MCCB from the panel board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	09–11–2020: Broken breaker found. Burning sign found in the breaker.

২৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	able branching and looping found in the panel board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্য্য	9 <u>2</u>
, 5.5.	
কাৰ্যক্ৰম	remove multiple connection from one terminal and provide separate connection for each quipments.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	09-11-2020: Cable branching and looping found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Panel Board installed in a non–compliant location.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাভাগার	i

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Panel board installed in a non-compliant location and not maintained proper কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 09-11-2020: found panel board beside chemical storage and not maintained মন্তব্য proper height.