



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ভিবিজিওর নিট কম্পাজিট লিমিটেড
ঠিকানা	Uttarpara, Jalkuri, Siddirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV285
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৫-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Horizontal bracing has not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the roof and confirm the requirement of any bracing in the roof system.
সুপারিশের উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সন্তোহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	CVV1: 24-September-2020 Factory authority has not been appointed engineering firm till visit date to check the lateral stability. 20-12-2020, During inspection the factory authority has not engage engineer for check lateral stability of the roof . CVV02: 29-March-2021 ,No corrective action plan has been taken yet to checked by the building engineer to verify the lateral stability of the roof & confirm the requirement of any bracing in the roof system. CVV3: 05-09-2021: No corrective action plan has been taken yet to checked by the building engineer to verify the lateral stability of the roof & confirm the requirement of any bracing in the roof system 25-08-2022: No corrective action plan has been taken yet to checked by the building engineer to verify the lateral stability during inspection.

#### সংযুক্তি-সমূহ (২)



#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	CVV1: 24-September-2020 Horizontal bracing requirement has not been checked till visit date. 20-12-2020, During inspection horizontal bracing requirement has not been checked. CVV02: 29-March-2021 , Horizontal bracing requirement has not been checked till visit date. CVV3:05-09-2021:Horizontal bracing requirement has not been checked till visit date. 25-08-2022: No corrective action plan has been taken yet to checked by the building engineer to verify the horizontal bracing system during inspection.

#### সংযুক্তি-সমূহ (১)



## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During inspection, approval drawing has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified engineer should prepare approval drawing and should get approval from concern authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 24-September-2020 Factory authority has not been appointed engineering firm till visit date to prepare approval drawing. 20-12-2020, During inspection the factory has not appointed engineer to prepare pro design drawing. CVV02: 29-March-2021 , The factory authority has not not been appointed engineering firm till visit date to prepare approval drawing. CVV3: 05-09-2021:The factory authority has not not been appointed engineering firm till visit date to prepare approval drawing. 25-08-2022: No qualified engineer should prepare approval drawing and should get approval from concern authority yet.

### সংযুক্তিসমূহ (১)

