



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ভোগ এন্ড সিস অ্যাসোসিয়েটেস লিমিটেড
ঠিকানা	16, R.K Das Road, Netaigonj
কারখানার কোড	NRV289
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20-10-2020, Factory submitted DEA, structure design and drawing. 11-01-2021, The factory authority submitted DEA, structural design drawing at DIFE but during inspection no design drawing found at factory. On 07/09/2021-The factory authority submitted DEA, structural design drawing at DIFE but during inspection no design drawing found at factory.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for C1 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20-10-2020, They already done core test and submitted at DIFE head office. 11-01-2021, The factory already completed core test & test report submitted at DIFE but during inspection no test reports found at factory. On 07/09/2021-The factory already completed core test & test report submitted at DIFE but during inspection no test reports found at factory.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20-10-2020, The factory have no loading plan of floor and did not maintains load plan. 11-01-2021, The factory has not produce proper floor loading plan & they did not maintain floor load plan. On 07/09/2021-The factory has not produce proper floor loading plan & they did not maintain floor load plan.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check the vertical extension on roof top to ensure the load carrying capacity of existing columns in where the vertical extension was found.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20-10-2020, They did not take any action for CAP. 11-01-2021, The factory has not take any action to remedial CAP. On 07/09/2021- The factory has not take any action to remedial CAP.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer regarding the unapproved vertical extension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20-10-2020, They did not take any action for CAP. 11-01-2021, The factory has not take any action to remedial CAP. On 07/09/2021-The factory has not take any action to remedial CAP.