



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	দি চিটাগং গার্মেন্টস লি.
ঠিকানা	4/1 Sulak Bahar (3rd Floor), Abdul Hamid Road, Panchalaish, Chattogram
কারখানার কোড	CHT179
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Empty all area around grid 1 and 8.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Cantilever at 3rd floor is partially blocked to keep is free from any kind of uses and no live load was found over there.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: Demolished toilet from cantilever side but newly built at inner side. On 25.01.2021: new built toilet area found. 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses for all columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to assign their consultant engineer to conduct DEA and entire design review.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: No design, drawing found 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data from 4 columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data from 4 columns as part of DEA.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: No core test report found. 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to assign their consultant engineer to commence DEA in time.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: No DEA work started found 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to assign their consultant engineer to produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity as part of DEA.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: No design, drawing found 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Reduce load on column by removing upper levels of structure. Review Panel All temporary establishments should be removed from the roof.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to remove all temporary establishment/ shed from roof top.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: High loading area found on 3rd floor 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Review Panel Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to assign their consultant engineer to complete DEA in time.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: No design, drawing, DEA found. 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to assign their own staff to implement load plan on each floor once load plan is prepared as part of DEA.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৬-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. On 25.01.2021: No floor load plan found 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Review Panel Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The live load during the operations shall not exceed 1KNim ² (20psf) and no storage load shall be allowed on any part of the building except on ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. More than 30 psf load has been found on production floor at 3rd floor and more than 60 psf load has been found in fabric store and cutting section at 4th floor. Management is agreed to remove additional load to maintain load below 20 psf upto implementation of load plan.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 28/10/2020: No action has been taken yet. More than 60 psf load has been found in fabric store and cutting section at 4th floor and 3rd floor. On 25.01.2021: >20psf load observed on 3rd floor. 13.09.2021: No action taken yet regarding this issue.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Review Panel Highly Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The 4th floor RCC (North-East part as marked in the attached layout) roof must be demolished immediately.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	North east part at 4th floor as been demolished and kept free.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 28/10/2020: North east part at 4th floor has been demolished and kept free. On 25.01.2021: Identified area has been demolished. 13.09.2021: This issue is solved.