



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আনোয়ারা ক্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	35/A, Hajiganj road, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY026
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২১-০৪-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Discrepancies between the approval drawing and structural design drawing have been found. Structural design drawing shows details of [9 storied Industrial building] and Approval plan shows [6 storied commercial building]. Floor load plan has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer prepare as built structural drawing and floor load plan. Prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already prepared as built structural drawing , floor load plan and also updated calculatoin of structural adequacy of the floor system by DIFE enlisted consultant
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13/08/20 They have completed DEA , Floor load Plan, PSI Test, Core Test and all kind Design , drawing ,report submiitted at DIFE. 03-11-2020, The factory waiting for task focre meeting to submitted their papers. 11-04-2021 , During inspection As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site. The facory has also done PSI test & test report submitted at DIFE. On 5/09/2021- During inspection As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site. The facory has also done PSI test & test report submitted at DIFE. 21-04-2022 CCVV) : Factory has taken approval for retrofitting work from DIFE & completed the retrofitting work as per drawings.

সংযুক্তিসমূহ (১)

