

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মিম নিট গার্মেন্ট্স লিমিটেড
ঠিকানা	North Masdair, Ketab Nagar, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY 167
কালার কোড	

ন্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
প্র্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Water ponding was found on roof due to lack of ade পর্শবেষ্কণ water. The source of water is rain.	equate sloping for draining the rain
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Factory Engineer to check and provide adequate slab	slope and proper drainage on roof
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয় টুড়ান্ত _	
স্মারসীমা ⁻ সংশোধিত সময়সীমা ^{- ১ - ১ - ১ ১ ৭ ০}	
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা	
মন্তব্য On −19−08−2020− No take any action yet now.	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ex	xposed rebars found on the roof	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
	-	I
২.১. কাৰ্যক্ৰয়		
কাৰ্যক্ৰম	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		
		i

৩. পর্ববেষ্ণণ). পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন Design documents such as Approval drawing, Structural design drawing, soil test পর্যবেষ্ণণ report, floor load plan, machine lay-out plan, material test report are not available.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থ্যানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
মন্তব্য	On -19-08-2020- No take any action yet now.		