



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বেস্ট স্টাইল কম্পোজিট লিমিটেড, ইউনিট-০১
ঠিকানা	Azad plaza bhaban, Israfil sarkar road, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRYO43
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stressed columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but the management is willing to do it before timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12-11-2020- As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVV2: 02-02-2021: A submission letter of DEA report of RCC building have been found but no drawings, drawing, load plan and DEA report are available on site. CVV3: 17-08-2021: A submission letter of DEA report of RCC building have been found but no drawings, drawing, load plan and DEA report are available on site.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stressed columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified columns or 100mm dia. cores from 4 columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but the management is willing to do it before timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12-11-2020-Evidence of core cutting has been found. But no test report has been found during inspection day. CVW2: 02-02-2021: Core cutting has been observed but no test report is available on site. CVW3: 19-08-2021: Core cutting has been observed but no test report is available on site:

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stressed columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but the management is willing to do it before timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12-11-2020- As built architectural drawing, structural drawing, load plan has been found on site, DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval (Not found at site), only submission letter of that is available. CVW3: 19-08-2021: A submission letter of DEA report of RCC building have been found but no drawings, drawing, load plan and DEA report are available on site. CVW3: 19-08-2021: A submission letter of DEA report of RCC building have been found but no drawings, drawing, load plan and DEA report are available on site.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved vertical extension and incomplete structural drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Vertical extension needs to be checked by building engineer and as built architectural and engineering drawing need to be prepared for the entire building and submitted for approval additional floor by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but the management is willing to do it before timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12-11-2020- Unapprove vertical extension non-engineering shed has been found. CVV2:02-02-2021: Unapprove vertical extension non-engineering shed has been found. No design documents and stability check of steel shed have been found on site. CVV3:19-08-2021: Unapprove vertical extension non-engineering shed has been found. No design documents and stability check of steel shed have been found on site.