



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| কারখানার নাম                                       | মোস্তাফা লিট ক্যাশনস লি:                                 |                       |  |
| ঠিকানা   | Plot # A-23, BSCIC I/E, Shasongaon Fatullah, Narayanganj |                       |  |
| কারখানার কোড                                       | NRY175   |                       |  |
| কালার কোড  |  |                       |  |
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a> |  | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ | High over stress has been found in corner, edge and central column |
| কাল<br>আইটেম           |  |
| কাজের<br>কাঠামো        |  |

  

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ১.১. কার্যক্রম            |   |
| কার্যক্রম                 | Empty area of all column of south & west side ( edge & corner column ) on all floor.  |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |   |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]  |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |   |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | ০১-০১-১৯৭০  |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | ০১-০১-১৯৭০  |
| অন্য/অন্য                 |   |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, they did removed goods from corner column. 06-12-2020, They did not removed goods from the area of all column of south & west side during inspection. |

  

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ১.২. কার্যক্রম            |   |
| কার্যক্রম                 | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.   |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |   |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |   |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |   |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -   |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | -   |
| অন্য/অন্য                 |   |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, They did not review design ,loads and column stresses. 06-12-2020, The factory did not engage any engineer to review design ,load and columns stresses in area in identified above. |

  

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ১.৩. কার্যক্রম            |   |
| কার্যক্রম                 | Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified columns or 100mm dia. cores from 4 columns. |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |   |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |   |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |   |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -   |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | -   |
| অন্য/অন্য                 |   |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, they already done 4 core test from column . 06-12-2020, The factory done core test.   |

  

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ১.৪. কার্যক্রম            |   |
| কার্যক্রম                 | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached scope. |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |   |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |   |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |   |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -   |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | -   |
| অন্য/অন্য                 |   |
| মন্তব্য                   |   |

  

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ১.৫. কার্যক্রম            |  |
| কার্যক্রম                 | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |  |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |  |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |  |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -  |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | ০১-০১-১৯৭০   |
| অন্য/অন্য                 |  |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, They did not produce any loading plan. 06-12-2020, They has not floor load plan & does not maintain properly.                      |

  

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ১.৬. কার্যক্রম            |   |
| কার্যক্রম                 | Reduce load on column by removing upper levels of structure.  |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |   |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |   |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |   |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -   |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | -   |
| অন্য/অন্য                 |   |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, they already remoned brick wall from roof top slab. 06-12-2020, The factory already demolish roof top room for reduce load on column. |

  

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ১.৭. কার্যক্রম            |  |
| কার্যক্রম                 | Detail Engineering Assessment to be completed.   |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |  |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |  |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |  |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -  |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | -  |
| অন্য/অন্য                 |  |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, they already submitted DEA report at DIFE. 06-12-2020, The factory submitted DEA report. |

  

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ১.৮. কার্যক্রম            |  |
| কার্যক্রম                 | Continue to implement load plan.   |
| সূচনা/নির্ণয়<br>উদ্দেশ্য |  |
| কর্মসম্পাদন<br>কার্যক্রম  |  |
| আমন্ত্রণ/নিয়ন্ত্রণ       |  |
| উদ্দেশ্য<br>সময়সীমা      | -  |
| সমাপ্তি/সময়সীমা          | ০১-০১-১৯৭০   |
| অন্য/অন্য                 |  |
| মন্তব্য                   | 09/09/2020, They did not produce any loading plan. 06-12-2020, They has not any load plan during inspection. |

## ২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Structural design drawing does not match with existing structures column layout and columns size. Architectural design drawing and floor load plan has not been found. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as required.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                | 09/09/2020, They did not involved building engineer. 06-12-2020, The factory did not engage building engineer to cheek collect information and produce accurate and complete as-built documentation as required. |

### ২.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Prepare structural drawing, as built drawing and manage approval from concern authority and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                | 09/09/2020, they cannaot submit any design drawing at factory, when we visit factory. 06-12-2020, The factory did not submit as build design drawing during inspection.  |