



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আর. এ. জেড অ্যাপারেলস
ঠিকানা	Pathantuli, Godnail, Siddhirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NR210
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built engineering drawings to be prepared for the unapproved floors and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 20-10-2020-found vertical extrention but the factory authorities could not show vertical approval design . On 27-01-2021-Found vertical extrention but the factory authorities could not show vertical approval design . On 12/09/2021- Found vertical extrention but the factory authorities could not show vertical approval design .

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lateral stability system not apparent
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer needs to verify design of stability system and propose remedial action if required. Carry out any remedial actions for stability system as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 20-10-2020-Factory authority submitted as built drawings to DIFE on 17-December-2018. As-built drawing has been found at site during inspection. On 27-01-2021-According to 97th task force,they have not submitted any documents. On 12/09/2021-According to 97th task force,they have not submitted any documents.