



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | কেসি   |
| ঠিকানা       | 57/1, Water works road, Godnail, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NRV125                                       |
| কালার কোড    |  |

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০৫-২০২২

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | Water ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping on the roof. The source of water ponding is rain water. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |   |

**১.১. কার্যক্রম**

|                      |  |
|----------------------|--|
| কার্যক্রম            | Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.  |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র  |  |
| কারখানার কার্যক্রম   | We have already produced proper sloping in the roof and given water proofing material to prevent from water ponding.   |
| অগ্রাধিকার           | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা | -  |
| সংশোধিত সমন্বয়সীমা  | ০৪-০১-২০২৩   |
| অগ্রগতির অবস্থা      | সংশোধিত  |
| মন্তব্য              | On 16-07-2020-During inspection found proper sloping on the roof top. CVV2:09-Nov-2020: proper sloping in the roof and given water proofing material to prevent from water ponding have been observed on the roof slab. CVV3: 19-01-2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory management is waiting for approval. |

**সংযুক্তিসমূহ (২)**



## ২. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Exposed rebars found on the roof. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We have already sealed all exposed rebar with concrete  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | On- 16-07-2020 All exposed rebar cover by weather coating. CVV2:09-Nov-2020: Most of the Exposed rebars are sealed with concrete and rest of the exposed rebars are covered by weather coat. CVV3: 19-01-2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory management is waiting for approval. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)

