



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কায়সার সাঁকো জেবি টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকানা	M. S. Tower-2, Siddirgonj Pool, Siddirgonj, Narayanganj
কারখানার কোড	NR127
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in edge and corner columns
কাম আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Areas of overstress should not be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সূচনালিখিত উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অনুমোদিত কার্যক্রম	অনুমোদিত
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংযোজিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অনুমোদিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test reports also submitted to DIFE. Receiving letter from DIFE has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সূচনালিখিত উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অনুমোদিত কার্যক্রম	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৮-২০১৬
সংযোজিত সময়সীমা	-
অনুমোদিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test reports also submitted to DIFE. Receiving letter from DIFE has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সূচনালিখিত উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অনুমোদিত কার্যক্রম	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১০-২০১৬
সংযোজিত সময়সীমা	-
অনুমোদিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test reports also submitted to DIFE. Receiving letter from DIFE has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সূচনালিখিত উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অনুমোদিত কার্যক্রম	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১০-২০১৬
সংযোজিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অনুমোদিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021-Load plan has been prepared and submitted to DIFE but not found at site during inspection.

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed
সূচনালিখিত উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অনুমোদিত কার্যক্রম	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০৮-২০১৬
সংযোজিত সময়সীমা	-
অনুমোদিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test reports also submitted to DIFE. Receiving letter from DIFE has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement the loading plan
সূচনালিখিত উৎস	
কারখানার কার্যক্রম	
অনুমোদিত কার্যক্রম	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
সংযোজিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অনুমোদিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021-Load plan has been prepared and submitted to DIFE but not found at site during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Full set of structural design drawing, soil test report, floor load plan and material test report are not available.
------------------------	--

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
-----------------------------	--

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings, soil test report, floor load plan under the part of DEA.
-----------	--

সুপারিশের তথ্যসূত্র	
------------------------	--

কারখানার কার্যক্রম	
-----------------------	--

অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
------------	--------------

চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৬
----------------------	------------

সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
---------------------	------------

অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
--------------------	-------

মন্তব্য	On 22/08/2021-As built drawing has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection.As part of DEA soil test report has also been submitted to DIFE.Receiving later from DIFE has been found on site of resubmission dated on 7th december 2019.
---------	--