

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নিট বাংলা
ঠিকানা	AL Joynal Alongkar Plaza, 1, Mahim Ganguli Road, Tanbazar
কারখানার কোড	NRY133
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণ্ডণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness has been found on Beam and Slab due to water pipe leakage.
ক্যাপ আইটেয়	
সাইডেশ ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
কার্থানার 	
কাৰ্যক্ৰম	CHOMET ADI
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুৰু হুৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	2022-07-04 00:00:00

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড সমর্মসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	2022-07-04 00:00:00

২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Generator and boiler found on 4th floor grid no 6 and 7 which weight generator 1842 kg পর্শবেষ্কন and boiler 2356 kg. Average loading is 160 psf. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer to carry out design calculations to verify that floor beam/slab and columns have sufficient capacity to support generator and boiler loads and vibration.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্থা	11/11/10
<u> মন্তব্য</u>	2022-07-04 00:00:00

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove or Replace the generator and boiler according to the recommendation of
	building engineer.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7990
সমশ্বসীমা	
অ গ্রগতির	- সংশোধিত্ত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	2022-07-04 00:00:00

৩. পর্যবেষ্ণণ

	Building is approved for 7stories however it is designed as 10 stories with one
পর্ববেষ্ণণ	undocumented basement.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

ভ.১. কাৰ্যক্ৰম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentations. Also manage approval drawing from concern authority. সুপারিশেন তথ্যসূত্র কার্যানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চুড়ান্ত সমর্যমীমা সংশোধিত সমর্যমীমা অগ্রগতির শুক্ হ্র্যনি

অবস্থা মন্তব্য

2022-07-04 00:00:00