

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	নীট ম্যান লি:
ঠিকানা	Plot No-B 382-384, Bscic Hosiery I/A, Shasongoan
কারখানার কোড	NRY 139
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Moderate over stress has been found in edge column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design loads and column stresses in the areas identified above. Verify in situ concrete stresses either by cores (100mm diameter) or existing cylinder strength data for all the columns or cores from a minimum of 4 non-critical columns.
সপারিশের	
<u>ভ</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১.২. কাৰ্যক্ৰম

	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন বিষয়ন During the inspection undocumented stories have been found from 9th floor (covered 50% of 9th floor area) to 12th floor. According to structural design drawing the building was designed for nine storied.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত সম্বশ্নীমা
সংশোধিত সমশ্রসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
୭. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন During the inspection dampness has been found on the wall due to seepage of water.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and কাৰ্যক্ৰম other sources. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সম্মসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

	Full set of approval drawing, architectural drawing, material test report and floor load
প্যবেষ্ণণ	plan were not available.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
712(64	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Structural engineer to prepare full set of approval plan and floor load plan showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	