



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রত্যয়

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	রিব লাইন ক্যাশন লি:
ঠিকানা	B-491-492, BSCIC I/A Shasongoan Fatullah, Narayanganj Bangladesh
কারখানার কোড	NRV228
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built engineering drawings to be prepared for the total building and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet and they have agreed to implement within timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	No design documents and stability check of structure have been found on site.No drawings and DEA report are available on site. CVV2:22-12-2020: No design documents and stability check of structure have been found on site.No drawings and DEA report are available on site. They have collected a quotation from EQMS on 11-10-2020 CVV3:29-Aug-2021 No design documents and stability check of structure has been found on site.No drawings and DEA report are available at factory. The factory authority has agreement with EQMS On 01-04-2021.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lateral stability system not apparent
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer needs to verify design of stability system and propose remedial action if required. Carry out any remedial actions for stability system as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet and they have agreed to implement within timeline
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	No design documents and stability check of structure have been found on site.No drawings and DEA report are available on site. CVV2:22-12-2020: No design documents and stability check of structure have been found on site.No drawings and DEA report are available on site. They have collected a quotation from EQMS on 11-10-2020 CVV3:29-Aug-2021 No design documents and stability check of structure has been found on site.No drawings and DEA report are available at factory. The factory authority has agreement with EQMS On 01-04-2021.