



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	অ্যাপারেলস বাংলা মোরসিং লি.
ঠিকানা	Chamudda, Mirer Bazar, Pubail, Gazipur
কারখানার কোড	GZP032
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্টামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding was found in the roof top due to lack of proper drainage and slope in the roof. Source of water was rainfall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Proper slope and drainage system should be maintained on roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13.09.20 visit observation:Water ponding has been found on roof top of the building. On 24.12.2020: water ponding has not found due to winter season but no action taken for this issue. 04.05.21 visit observation:Water ponding has been found on roof top of the building. 11.08.21 visit observation:Water ponding has been found on roof top of the building.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval plan, soil test report and floor load plan are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare floor load plan calculating the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Factory management should take approval from proper authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13.09.20 visit observation: No approval design drawing, Floor load plan has been found on factory. On 24.12.2020: No documents found for this issue. 04.05.21 visit observation: No approval design drawing, Floor load plan has been found on factory. 11.08.21 visit observation: No approval design drawing, Floor load plan has been found on factory.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Soil test should be conducted vicinity to the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	13.09.20 visit observation: No soil test report has been found on the favtory. On 24.12.2020: Soil test report was not found. 04.05.21 visit observation: No soil test report has been found on the favtory. 11.08.21 visit observation: No soil test report has been found on the favtory.