

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাহিদ এক্সপো ইন্ট টেক্স
ঠিকানা	Nowpara, Madhabdi, Narsingdi
কারখানার কোড	NRS006
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ফণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lacks of vertical bracing in between steel columns was observed.
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম	১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the design of the portal frame with regard to lateral stability.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV3: 05-08-2021 No design review of the portal frame with regard to later stability has been found on site during inspection.	

.২. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial works as determined by the Building Engineer
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	CVV1: 10–July–2019 No design review has been found on site during inspection. CVV2: 10–Sep–2019 No design review has been found on site during inspection. CVV3: 05–08–2021 No design review of the portal frame with regard to later stability has been found on site during inspection.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Structural design drawing, architectural design drawing, as built drawing, approval
পর্ববেষ্ণণ	drawing and soil test report have not been found.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.	
৬ সপ্তাহ	
%€-0₽-₹0₹₹	
শুৰু হৰ্মনি	
CVV1: 10-July-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No as-built drawing or design report has been found at site during inspection. CVV3: 05-08-2021: As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection.	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্ত ব্য	CVV1: 10-July-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No as-built drawing or floor load plan has been found at site during inspection. Further two plastic water tank of 5000 Liter capacity on 5th floor has been observed. CVV3: 05-08-2021 No as-built drawing or floor load plan has been found at site during inspection. Further two plastic water tank of 5000 Liter capacity on 5th floor has been observed.