



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাহিদ এক্সপো ইন্ট টেক্স
ঠিকানা	Nowpara, Madhabdi, Narsingdi
কারখানার কোড	NRS006
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lacks of vertical bracing in between steel columns was observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the design of the portal frame with regard to lateral stability.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV3: 05-08-2021 No design review of the portal frame with regard to later stability has been found on site during inspection.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial works as determined by the Building Engineer
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV3: 05-08-2021 No design review of the portal frame with regard to later stability has been found on site during inspection.

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	Structural design drawing, architectural design drawing, as built drawing, approval drawing and soil test report have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No as-built drawing or design report has been found at site during inspection. CVV3: 05-08-2021: As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection.

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No as-built drawing or floor load plan has been found at site during inspection. Further two plastic water tank of 5000 Liter capacity on 5th floor has been observed. CVV3: 05-08-2021 No as-built drawing or floor load plan has been found at site during inspection. Further two plastic water tank of 5000 Liter capacity on 5th floor has been observed.