



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্রিমেটিভ ডিজাইনার্স লি:
ঠিকানা	Plot no# 283, Ibrahimpur, Dhaka Cantt, Dhaka-1206
কারখানার কোড	DHK141
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <u>কাঠামোগত মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High loading found , denim roll height-5 \square -0 \square (5.33 KN/m ²) and approximate loading 70 psf.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1 joint: 24-Mar-2020 Overloading has been observed at 6th floor & 1st floor. Also, stair has been used as storage area on all floors. Floor load plan was not available on site with DEA documents. On 2/12/2020:Overloading has been found at 1st floor & 6th floor & stair. On 09/05/2021:No overlodig has been found on thr date of inspection. On 19.08.2021: No overlodig has been found on thr date of inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inconsistencies found between structural design drawing and as constructed arrangement of the factory. Column layout plan in structural design drawing is not matched with existing condition. There is mismatch in column dimension as well. As structural drawing, Material test reports, As Built drawing of machine layout plan and floor load plan have not been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer has to survey this factory and prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Also manage corrected approval from concern authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1 joint: 24-Mar-2020 DEA has been submitted to DIFE. Also, a copy of as-built drawing was available on site. But, mismatch observed on re-bar dia at roof level. Also, edge beam size doesn't match at west side of the building. On 2/12/2020:As built drawings were available and forwarding letter of DIFE submission has been found during visit. On 09/05/2021:As built drawings were available and forwarding letter of DIFE submission has been found during visit. On 19.08.2021: As built drawings were available and forwarding letter of DIFE submission has been found during visit.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An undocumented BTS machine room is found at roof top..
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any necessary alterations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1 joint: 24-Mar-2020 DEA has been submitted to DIFE. But, BTS room hasn't been fully removed yet. On 2/12/2020:DEA were available and forwarding letter of DIFE submission has been found during visit.But, BTS room hasn't been fully removed yet. On 09/05/2021:DEA were available and forwarding letter of DIFE submission has been found during visit.But, BTS room hasn't been fully removed yet. On 19.08.2021: DEA were available and forwarding letter of DIFE submission has been found during visit.But, BTS room hasn't been fully removed yet.