



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	তরি ক্যাশন ওয়ার লিঃ
ঠিকানা	Daag # 439, Dhour, Turag, Uttara, Dhaka
কারখানার কোড	DHK604
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১২-০২-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built engineering drawings to be prepared for unapproved vertical extension and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on as-built construction.
সুপারিশের উত্থাসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	14/10/2020: The factory management firstly submitted their design & drawings to DIFE RCC on 06/01/2019. A taskforce meeting held regarding this factory on 17/04/2019 which was 104th Structural taskforce. Some reviews were told to submit by the factory management within 14/05/2019 to DIFE RCC. But the factory management didn't submit any review yet. On the visiting date we've found a full set of design & drawings along with retrofit design & drawings and soft copy CD in the factory location. Now the factory management is instructed to submit all these design & drawings to DIFE RCC within 25/10/2020. 17/01/2020: The factory has been submitted its updated document to DIFE according to 104th taskforce. Now the factory is waiting for approval. 09/06/2021: According to the task force meeting decision factory management re-submitted their design & drawings to DIFE on 24/11/2020. 22/08/2022: As-built engineering drawings should be prepared and resubmitted to DIFE for approval as soon as possible. 12/02/2023: As-built engineering drawings should be prepared and resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (৮)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Crack has been observed at extended portion of the building (stair,wall,beam)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to investigate the type and extent of the cracks and take proper remediation according the investigation report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	22/08/2022: Crack was observed during inspection date. 12/02/2023:Crack was observed during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৬)

