

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ইউবো নীট ওয্যার লিঃ
ঠিকানা	Chowdhury Bari Vogra, Gazipur
কারখানার কোড	GZP104
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Moderate over stress has been found in Corner column.
ক্যাপ আইন্টেয়	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above. Verify in–situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	Engineer will verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or
কাৰ্যক্ৰম	existing cylinder strength data.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	20-0>-202€
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	[Remarks from DIFE about the process]

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Floor load plan will be produced by the Engineer.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	02-05-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন | High loading was observed. The height of stack (Denim roll) was 6 | -0 |, and load was পর্যবেষ্কণ 60 psf.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	Floor load plan will be produced by the Engineer.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	2/⊚-0-2-02/P
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Floor load plan will be implemented by the factory.
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	02-05-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	