

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ই এম পি ঢাকা কোং লিঃ
ঠিকানা	Nowjor, Islampur Road P.O:-Kadda Bazar, word No: 14, Zone: 4, Gazipur,
কারখানার কোড	GZP101
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১১–০৪–২০২৩
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	Lack of vertical and horizontal bracing in between steel column was observed.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to verify stability system and provide design for retrofitting if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will taken action as about vertical and horizontal bracing in between steel column soon as posible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	o & − o ₺ − ₹ o \$ q
সংশোধিত সমশ্বসীমা	06-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	23.08.2020: On 21.01.2019 they submitted their structural safety report to DIFE along with as built architectural and structural report. But at the time of inspection some mismatch found between practical evidence and as built structural drawing. As structural drawing is not approved yet ,they did not install any kind of bracing. 02.09.2022: They has been got DEA approval with retrofit design from DIFE on 15–Sep–2021. They are start retrofitting work but not completed yet. 11.04.2023: They has been completed their all structural remediation work. But they are not submitted retrofit completion certificate from consultant to DIFE office yet.





