



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--|------------------------------|
| কারখানার নাম | ডি জি নিটিং কোং |
| ঠিকানা | 2/1, Karnapara, Savar, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK147 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Dampness found at 3rd floor roof slab due to water ponding on roof top. Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope on the roof. Source of water ponding is rain water. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will assign a contractor and after that we will finish our work |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৯-০৬-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

১.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Do |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

১.৩. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| কার্যক্রম | Continue to monitor dampness. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Do |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lack of Design documents Approval plan, full set of structural drawing, soil test report and floor load plan are not available. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Structural engineer to prepare full set of structural drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We will engage a consulting firm |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০১-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |