



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য



কারখানার নাম	নাইস ইন্ডিয়ান লিঃ
ঠিকানা	Boro Dewra, Sing Bari Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP252
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০১-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There is lack of horizontal bracings in roof truss system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the integrity of existing roofing system on entire structure.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২০-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 25-Mar-2019 No documents received on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory personnel verbally confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available on site. CVV3: 8 Dec 2020 : Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020. 01.08.2022: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.

### সংযুক্তিসমূহ (২)



### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracings if required.
সুপারিশের ভিত্তিসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 25-Mar-2019 Horizontal bracings were not installed as the documents not approved yet. CVV2: 10-Sep-2020 Horizontal bracings have been installed as per retrofitting drawing. CVV3: 8 Dec 2020 : Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: At the present time no issues are found 01.08.2022: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.

### সংযুক্তিসমূহ (২)



## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Documents like structural drawing, architectural drawing, as built machine layout plan were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop full set of as-built drawings showing structure details, vdimensions, roof truss framing system, foundation system, plan, section and elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 25-Mar-2019 Factory submitted the drawing on DIFE at 23/01/19 but no document was available on site. CVV2: 10-Sep-2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory personnel verbally confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available on site. CVV3: 8 Dec 2020 : Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020. 01.08.2022: All Drawing Design found during visit also factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020.

### সংযুক্তিসমূহ (২)

