



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|---|--|
| কারখানার নাম | শরীক কেরিস্স লিঃ |
| ঠিকানা | Plot-A-57, BSCIC I/E, FIDC Road, Kalurghat, Chattogram |
| কারখানার কোড | CHT166 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Noticeable crack has been found in the beam of ground floor. The width of crack is 3-5 mm. The cause of crack is dampness and poor concreting. As a result, corrosion of rebar in beam and spalling of concrete have been occurred. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?] |
| অগ্রাধিকার | প্রসোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 30/09/2020: The cracks has been repaired by anyway.No noticeable crack has been found. |

| ১.২. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Building Engineer to review further if cracks are found to penetrate into building structure. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 30/09/2020: The cracks has been removed by anyway.No noticeable crack has been found. |

| ১.৩. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Continue to monitor for cracking on an on-going basis. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 30/09/2020: The cracks has been removed by anyway.No noticeable crack has been found. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Approval plan, full set of as built structural drawing, soil test report are not available. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 30/09/2020: Did not meake agreement with consultant yet. |