



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লিবিড সুয়েটার লিমিটেড
ঠিকানা	Nahar Plaza, College Road, Matuail
কারখানার কোড	DHK419
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, brick walls. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23.03.2020: Crack has been observed on some columns and brick wall at ground floor. No investigation report has been found for crack. On 24/11/2020: Non structural crack has been found in different areas. On 31/05/2021: No investigation report has been found for crack. On Visit Date 18/08/2021: Crack has been observed on several walls. Rust found on trusses. No investigation report has been found for crack. These issues should be checked by an qualified enlisted firm engineer of DIFE & submit the report to DIFE RCC within 18/09/2021.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and Vertical Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23.03.2020: There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date. On 24/11/2020: No horizontal or vertical extension has been found on inspection day. On 31/05/2021: There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date. On Visit Date 18/08/2021: No horizontal or vertical extension has been found during inspection.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Soil test report
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare soil test report to check foundation adequacy.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	soil test report will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23.03.2020: No soil test report found on the inspection date. On 24/11/2020: No soil test report has been found on inspection day. As built structural and architectural drawing has been found on site. On 31/05/2021: There was no technical documents were available on site. On Visit Date 18/08/2021: No structural design & drawings are submitted to DIFE RCC yet. Some architectural & structural drawings found during inspection which are done by an enlisted firm of DIFE but they are not submitted yet. These drawings are not sufficient for DEA. Now the factory management is instructed to do all design & drawings and submit them to DIFE RCC within 18/09/2021.