



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|   |  |
|---|--|
| কারখানার নাম  | জাইমেক্স ক্লেথিং লি:                             |
| ঠিকানা  | Village- Dhonaid, P.O-Zirabo, P.S-Ashulia, Dhaka |
| কারখানার কোড  | DHK224   |
| কালার কোড   |  |
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: -                            |
| ১. পর্যবেক্ষণ                                       |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Apparently inadequate horizontal bracing along the span of the roof truss. Though tie beams have been provided in the two central spans, which seem to be insufficient to resist lateral load. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will engage a consulting firm to solve this issue  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৯-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | On 23/02/2021: This is an ACCORD listed factory and they have accomplished acceptance mail from RSC for structural design.                                      |

#### ১.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building Engineer to confirm the necessity of additional bracing and install bracing if required.                          |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will engage a consulting firm to solve this issue   |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ৩১-০১-১৯০০   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | On 23/02/2021: This is an ACCORD listed factory and they have accomplished acceptance mail from RSC for structural design. |

#### ২. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Structural drawing and soil test report have not been found during inspection. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Develop set of as-built drawings showing structure details, dimensions, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will engage a consulting firm to solve this issue and already we have completed soil test report                                      |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ৩১-০১-১৯০০   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | On 23/02/2021:As-built drawings were available on site.they have accomplished acceptance mail from RSC for structural drawings.          |