



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইউনিগার্ডেন ইনকর্পোরেটেড প্রিন্টিং সলিউশন
ঠিকানা	Plot No-B-136/137/138, Bscic B/I Shahongaon, Fatullah
কারখানার কোড	NRY278
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৪-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved floor and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built engineering drawing to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 20-Sep-2020 As-built architectural drawing, structural drawing, load plan and structural analysis report for vetted load plan have been found during visit and submitted to DIFE for approval. Either 6th floor to be demolished or included into engineering drawing and get approval from authority. CVV2: 15-Dec-2020: As-built architectural drawing, structural drawing, load plan and structural analysis report for vetted load plan have been found during visit and submitted to DIFE for approval . On 12/08/2021-Vetted load plan has been found during inspection but not posted on wall. 6th floor found demolished. 24-Aug-2022: Factory drawing & design (DEA) Approved from DIFE. Also They got Business as Usual certificate from DIFE. Vetted load plan has been found each floor during visit day & 6th floor found demolished.

সংযুক্তিসমূহ (৪)

