



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আঞ্জুমান গার্মেন্টস (প্রা.) লি.
ঠিকানা	3/17, Hummyun Road, Norsinghopur, Hazipara, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK052
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible location and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV-02 Date 02.11.2020 The factory has advised to re-submit with some correction after reviewed by the 115th Task Force on the date 24-06-2019. Consulting firm has not re-submitted review drawing yet. Consulting firm work on it. CVV Date: 08-02-2021 The factory has been re-submitted its all design drawings according to 115th taskforce review on the date 23/11/20. Now the factory is waiting for approval from DIFE. CVV Date: 18-08-2021 The factory has been re-submitted its all design drawings according to 115th taskforce review on the date 23/11/20. Now the factory is waiting for approval from DIFE.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Technical Documents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the 2-Storeied building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV-02 Date 02.11.2020: Factory person can not show us any technical documents which is submit to DIFE HQ. Consultancy firm did not provide any design and drawing to the factory authority. CVV Date: 08-02-2021 The factory has been re-submitted its all design drawings according to 115th taskforce review on the date 23/11/20. But there is no any technical documents is found on the factory during the visit.

৩. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Soil Investigation Report
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Soil investigation should be done as soil boring report is not available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV-02 Date 02.11.2020: they have submitted all soil investigation report to DIFE HQ. Some correction has needed after task force meeting, corrective report has not re submitted yet. CVV Date: 08-02-2021 The factory has been re-submitted its soil test report according to 115th taskforce review on the date 23/11/20. But there is no site copy is found on the factory during the visit. CVV Date: 18-08-2021 The factory has been re-submitted its all design drawings according to 115th taskforce review on the date 23/11/20. Now the factory is waiting for approval from DIFE.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Vertical & Horizontal Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV-02 Date 02.11.2020: On the field visit non engineering shed was found on the roof floor, but consultancy firm did not demonstrate this structure on the Architectural drawing. This issue covered with DEA. CVV Date: 08-02-2021 Vertical extension is found in factory building which is included in the DEA report. The factory has been submitted its DEA with retrofit design- drawings and now waiting for approval. CVV Date: 18-08-2021 Vertical extension is found in factory building which is included in the DEA report. The factory has been submitted its DEA with retrofit design- drawings and now waiting for approval.