গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আলট্রা ডিজাইন ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	South Pahartoli, fatehbad,hathazari, Chattogram
কারখানার কোড	CHT183
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered shed has been found at roof. The lateral stability of the roof is not apparent.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of the roof structure. Design should be checked by the building engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm its ability to withstand all wind loading pressure, suctions and uplift forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Building Engineer will verify the lateral stability of the shed.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	31.12.19: (Demolish non engineered shed) 22.10.2020: The shed has been removed. 12.01.2021: The shed has been demolished. Thiss issue is solved. 11.04.2021: This issue is completed. 12.08.2021: This issue is completed.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Full set of Structural design Drawing, approval plan, floor load plan and material test report were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	31.12.19: They submitted Design Drawing to DIFE and waiting for Approvel. 22.10.2020: 1st submission Date was 31.09.19. 12.01.2021: Design/drawing under review in task force. 11.04.2021: DEA/design/drawing under review. 12.08.2021: Task force meeting held on 25.02.2021. No correction review design/drawing submitted to DIFE.